



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่าง เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕^{ภาค} วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จึงประกาศรายงานผลการดำเนินงานของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่าง เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.pasanglocal.go.th>

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมควร นัยดีบ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง



รายงานผลการดำเนินงานของ ประจำปี

ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

แต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

๑. นายสมควร นัยดีบ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางในการเลือกตั้งวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒. บทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕^{มคอ} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดไว้ว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่ง นายสมควร นัยดีบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ในการประชุมสมัยสามัญ ที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

๓. ตามบทบัญญัติในมาตรา ๕๘/๕^{มคอ} วรรค ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปีและวรรคหก กำหนดให้คำแถลงนโยบายและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาท้องถิ่นและประชาชนทราบตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้

ส่วนที่ ๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางทุกท่าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กระผม นายสมควร นัยดีบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางตามนโยบายที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมานั้น เพื่อให้การบริหารงานของผู้บริหารและการดำเนินกิจกรรมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

กระผม จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ที่ผ่านมามา ดังนี้

ส่วนที่ ๓

เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

| ประเภทรายรับ | ประมาณการรายรับ (บาท) | รายรับจริง (บาท) |
|--|--------------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | |
| หมวดภาษีอากร | ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ | ๓๙๘,๒๔๔.๙๐ |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ๑๘,๓๕๐.๐๐ | ๑๐๕,๖๕๓.๗๕ |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ๑๗๗,๐๐๐.๐๐ | ๔๘๓,๘๔๘.๙๒ |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ๒,๑๕๐.๐๐ | ๔,๓๘๐.๕๐ |
| หมวดรายได้จากทุน | ๕๐๐.๐๐ | ๒,๐๑๘.๐๐ |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | ๒๖,๔๙๐,๕๐๐.๐๐ | ๓๐,๔๗๗,๑๙๒.๘๕ |
| รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | ๔๐,๔๔๘,๘๕๐.๐๐ | ๓๙,๙๐๘,๖๒๗.๐๐ |
| รวมรายรับ | ๖๗,๔๗๒,๓๕๐.๐๐ | ๗๑,๓๗๙,๙๖๕.๙๒ |

| ประเภทรายจ่าย | ประมาณการรายจ่าย (บาท) | รายจ่ายจริง (บาท) |
|-------------------|---------------------------|----------------------|
| งบกลาง | ๒๕,๐๙๘,๕๖๙.๐๐ | ๒๓,๖๕๐,๓๔๒.๑๘ |
| งบบุคลากร | ๑๙,๗๔๒,๖๕๙.๐๐ | ๑๗,๖๒๖,๐๗๒.๓๘ |
| งบดำเนินงาน | ๑๑,๔๙๔,๐๗๖.๐๐ | ๙,๐๐๒,๔๕๘.๖๐ |
| งบลงทุน | ๗,๗๓๐,๖๐๐.๐๐ | ๕,๗๓๗,๒๕๐.๐๐ |
| งบเงินอุดหนุน | ๓,๑๗๒,๖๐๐.๐๐ | ๒,๘๒๓,๒๒๒.๐๐ |
| งบรายจ่ายอื่น | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ | ๒๑๙,๙๗๐.๔๐ |
| รวมรายจ่าย | ๖๗,๔๓๘,๕๐๔.๐๐ | ๕๙,๐๕๙,๓๑๕.๕๖ |

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๘/๕^{๓๓} วรรค ๕ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้ง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ดังนี้

การประเมินจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision) และพันธกิจ (mission) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์ ของ อบต.ป่าซาง

"พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้แก่ประชาชนให้พร้อมรองรับเออีซี เป็นเวทีเรียนรู้ดูแลผู้ สูงวัย เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสืบสานภูมิปัญญาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน"

๒. พันธกิจ ของ อบต.ป่าซาง

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
- ๒) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
- ๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
- ๔) การสาธารณสุขปศุสัตว์ และการก่อสร้างอื่นๆ
- ๕) การสาธารณสุขการ
- ๖) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
- ๗) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ๙) การจัดการศึกษา
 - ๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 - ๑๑) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - ๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 - ๑๓) การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 - ๑๔) การส่งเสริมกีฬา
 - ๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 - ๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑๗) การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 - ๑๘) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 - ๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
- ๒๐) การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
- ๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
- ๒๒) การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และ
 สาธารณะสถานอื่นๆ

๒๔) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อม.

๒๕) การผังเมือง

๒๖) การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

๒๘) การควบคุมอาคาร

๒๙) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพย์สิน

๓๑) กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
 พัฒนา ไว้ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
 และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๔. การวางแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่
 บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข
 เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
 กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อ
 พัฒนาพื้นที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

ตารางแสดงจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทียบกับ
 จำนวน โครงการที่ดำเนินงานได้จริง ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม
 ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ | | คิดเป็นร้อยละ |
|--|---|---|---------------|
| | จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) | จำนวนโครงการที่ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) | |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๗๑ | ๔๗ | ๖๖.๒๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | ๑ | ๑ | ๑๐๐.๐๐ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข | ๖๗ | ๕๕ | ๘๐.๘๙ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ๓๒ | ๒๘ | ๘๔.๘๕ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน | ๖ | ๔ | ๖๖.๖๗ |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร | ๕ | ๓ | ๖๐.๐๐ |
| รวม | ๑๘๒ | ๑๓๘ | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างคสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๒๘,๐๐๐ | ๒๑๖,๘๐๐ | ๑๑,๒๐๐ | ๑๐ ก.ค.๖๗ | ๘ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๙๖,๐๐๐ | ๙๑,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๐ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๙๑,๐๐๐ | ๘๖,๑๐๐ | ๔,๙๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ซอย ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๒๑,๐๐๐ | ๑๑๕,๔๐๐ | ๕,๖๐๐ | ๑๐ ก.ค.๖๗ | ๘ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๒ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๖๖,๙๐๐ | ๑๗,๑๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๐๖,๐๐๐ | ๑๐๐,๘๐๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๙ หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๖๖,๙๐๐ | ๑๗,๑๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๖๖,๙๐๐ | ๑๗,๑๐๐ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกสายห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๑ | ก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยแก้ว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๘๔,๐๐๐ | ๓๖๗,๐๐๐ | ๑๗,๐๐๐ | ๒๔ เม.ย. ๖๗ | ๒๓ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๑๔,๐๐๐ | ๖,๐๐๐ | ๒๐ เม.ย. ๖๗ | ๒๓ เม.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ ไปสำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ไปสำนักสงฆ์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๓๐,๗๐๐ | ๒๙,๓๐๐ | ๒๐ เม.ย. ๖๗ | ๒๓ เม.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๔๐,๐๐๐ | ๒๒๘,๑๐๐ | ๑๑,๙๐๐ | ๒๐ เม.ย. ๖๗ | ๒๓ เม.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอย ๔ หมู่ที่ ๑๓ | ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล. ซอย ๔ ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๖๐,๐๐๐ | ๕๖,๒๐๐ | ๓,๘๐๐ | ๑๓ มี.ค.๖๗ | ๑๒ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๕๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๒ มี.ค.๖๗ | ๑๐ เม.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๗๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๑ มี.ค.๖๗ | ๑๐ มี.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม ฝาปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๕๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๒ มี.ค.๖๗ | ๑๐ มี.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๕๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๒ มี.ค.๖๗ | ๑๐ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำด้วยตุ้มเหมืองห้วยท่ากวาง หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างรางส่งน้ำด้วยตุ้มเหมืองห้วยท่ากวาง กว้าง ๑.๐๐-๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย | ๓๘๐,๐๐๐ | ๓๖๙,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๒๙ มี.ค.๖๗ | ๒๗ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำห้วยก้างปลา หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างรางส่งน้ำห้วยก้างปลา ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๗๐,๐๐๐ | ๒๕๙,๔๐๐ | ๑๐,๖๐๐ | ๒๙ มี.ค.๖๗ | ๒๗ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ | ปรับปรุงทางระบายน้ำเดิมโดยการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิปิดภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐-๐.๖๐ เมตร เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๐,๐๐๐ | ๓๕๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๒ ก.ย.๖๗ | ๑๑ ธ.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๗๖.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๘๗๖.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๓๙,๐๐๐ | ๓๒๑,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๒๑ มี.ย.๖๗ | ๒๐ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๑๖ | ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๓๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๒๑ มี.ย.๖๗ | ๒๐ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๔ เมตร หมู่ที่ ๖ | ปรับปรุงผิวถนน คสล. โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๕๐,๐๐๐ | ๓๓๒,๐๐๐ | ๑๘,๐๐๐ | ๒๑ มี.ย.๖๗ | ๒๐ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๒ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๐.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๔,๐๐๐ | ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗ | ๒๗ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน | ปรับปรุงไหล่ทางถนนและวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน | ๕๐,๐๐๐ | ๔๙,๙๐๐ | ๑๐๐ | ๑๒ มี.ย.๖๗ | ๑๒ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒๖ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | ปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๒ ก.ย.๖๗ | ๑๑ ธ.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๐๖,๐๐๐ | ๑๐๐,๘๐๐ | ๕,๒๐๐ | ๑๐ เม.ย.๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๑ จากท้ายบ้านถึงสามแยกห้วยป่าหก | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๐ เม.ย.๖๗ | ๙ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการ จำนวน ๔ จุด จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๕๐ ตร.ม. จุดที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๔,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๐ ก.ค.๖๗ | ๒๔ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๘,๐๐๐ | ๔๙๒,๓๕๕ | ๕,๖๔๕ | ๙ ส.ค.๖๗ | ๘ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๑ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติก หมู่ที่ ๒ | ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๗๘๐,๐๐๐ | ๖๓๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕ ส.ค.๖๗ | ๑๔ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. เส้นป่าสุสาน - ร่องแย่ง หมู่ที่ ๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๓๓,๐๐๐ | ๔๒๗,๙๖๒ | ๕,๐๓๘ | ๘ ส.ค.๖๗ | ๑๔ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापัดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝापัด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๖,๐๐๐ | ๔๘๗,๕๐๐ | ๘,๕๐๐ | ๑๗ มิ.ย.๖๗ | ๑๑ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๕ ไปโรงเรียนป่าซางเหนือ หมู่ที่ ๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๕๓,๐๐๐ | ๒๔๙,๖๔๔ | ๓,๓๕๖ | ๙ ส.ค.๖๗ | ๘ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๕๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการ จำนวน ๔ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๔๕,๖๗๔ | ๔๔,๓๒๖ | ๑๕ ก.ค.๖๗ | ๒๙ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๓๖ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๕ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๔๕,๐๐๐ | ๔๐๙,๓๒๒ | ๓๕,๖๗๘ | ๑๓ ก.ค.๖๗ | ๒๙ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด (จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนางนิภาพร) หมู่ที่ ๕ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ -๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๖,๐๐๐ | ๔๖๒,๑๓๐ | ๓๓,๘๗๐ | ๑๑ มี.ย.๖๗ | ๙ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๓๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอย ๕ หมู่ที่ ๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๓๓,๐๐๐ | ๔๒๗,๙๖๒ | ๕,๐๓๘ | ๘ ส.ค.๖๗ | ๗ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๓๙ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๖ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๓๔๕ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๓๕ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการ จำนวน ๕ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๙๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๕ ตร.ม. -จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๓๙๘,๗๐๐ | ๓๐๐ | ๑๕ ก.ค. ๖๗ | ๒๙ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๔๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๓ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม. | ๖๔,๐๐๐ | ๖๓,๔๐๑ | ๕,๕๙๙ | ๒๒ ส.ค.๖๗ | ๒๑ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๖๙,๐๐๐ | ๓๓๙,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๑๐ ก.ย.๖๗ | ๙ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๗ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐ ตร.ม. | ๔๖,๐๐๐ | ๔๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๐ ก.ย.๖๗ | ๙ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๓ | โครงการปรับปรุงระบบท่อกระจายน้ำพร้อมระบบกระจายเสียง หมู่ที่ ๗ | ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงท่อกระจายน้ำพร้อมระบบกระจายเสียง ให้แก่หมู่บ้านห้วยห้างหมู่ที่ ๗ | ๙๙,๙๐๐ | ๙๓,๔๐๐ | ๖,๕๐๐ | ๑๐ ก.ย.๖๗ | ๑๐ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๔๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๓๓,๐๐๐ | ๔๓๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒๒ ส.ค.๖๗ | ๒๑ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๒๔ หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๒๒ ส.ค.๖๗ | ๒๑ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๖ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๘ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการจำนวน ๒ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | ๑๓ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๖ หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๔๗,๐๐๐ | ๓๔๒,๗๖๖ | ๔,๒๓๔ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด หมู่ที่ ๙ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบิด ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๗,๐๐๐ | ๔๙๕,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๗ มิ.ย.๖๗ | ๑๕ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจำแนกการดำเนินการ จำนวน ๒ จุด ดังนี้ จุดที่ ๑. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. จุดที่ ๒. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๓๐,๐๐๐ | ๑๒๙,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๓ ก.ย.๖๗ | ๒ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๐ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๗ หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๖๐,๐๐๐ | ๒๕๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓ ก.ย.๖๗ | ๒ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๕๑ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๑ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | ๑๓ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๒ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ | ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลติก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๘๘,๐๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | ๑๓ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๓ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑ | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร ลึก ๐.๕๐ - ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๖๘,๐๐๐ | ๔๖๗,๗๐๐ | ๓๐๐ | ๑๗ มิ.ย.๖๗ | ๑๕ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายร้องเหยง หมู่ที่ ๑๒ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๑๘,๐๐๐ | ๓๘๘,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๔ มิ.ย.๖๗ | ๓ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายก้อดไม้ทุ่ง หมู่ที่ ๑๓ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๓๗,๐๐๐ | ๔๓๖,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓ ก.ย.๖๗ | ๒ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๖ | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๓ | ขยายเขตพื้นที่บริการจ่ายน้ำและซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำโดยการวางท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๓,๐๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๙๙,๐๐๐ | ๓๘๘,๐๐๐ | ๑๑,๐๐๐ | ๑๒ มิ.ย.๖๗ | ๑๒ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ ตร.ม. | ๕๒,๐๐๐ | ๔๙,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑๐ ก.ย.๖๗ | ๙ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๕๘ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๘ หมู่ที่ ๑๔ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๓๑,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐ ก.ย.๖๗ | ๙ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๕๙ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๓ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๕๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการจำนวน ๕ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๔ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๕ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๓๗๑,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | ๑๕ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๖๐ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิดซอย ๙ หมู่ที่ ๑๔ | งบประมาณตั้งไว้- บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ -๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๙๖,๐๐๐ | ๔๗๐,๗๕๖ | ๒๕,๒๔๔ | ๑๗ มี.ย.๖๗ | ๑๕ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๖๑ | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๑๕ | ค่าดำเนินการจัดซื้อท่อ พีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อขยายเขตพื้นที่บริการ และซ่อมแซมระบบจ่ายน้ำระบบกรองน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๕๖,๐๐๐ | ๒๕๔,๘๘๐ | ๑,๑๒๐ | ๙ ส.ค.๖๗ | ๘ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๖๒ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๖ | ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๓๓,๐๐๐ | ๔๓๒,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๘ ก.ย.๖๗ | ๒ พ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๖๓ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการจำนวน ๓ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | ๑๓ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๘ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๒๒๘,๐๐๐ | ๒๑๖,๘๐๐ | ๑๑,๒๐๐ | ๑๐ ก.ค.๖๗ | ๘ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๖๕ | โครงการปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร หมู่ที่ ๑๖ | ปรับปรุงผิวถนนลงหินคลุกเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐ เมตร หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. โดยจำแนกรายละเอียดในการดำเนินการจำนวน ๓ จุด ดังนี้ -จุดที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. -จุดที่ ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ | ๔๗๕,๐๐๐ | ๔๗๔,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๓๐ ก.ค.๖๗ | ๑๓ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๖๖ | โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ | โครงการเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๑๕๐.๐๐ มม. ความลึกตั้งแต่ ๔๓-๑๐๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๖ ลบ.ม./ชม. | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐ | ๑,๐๐๐ | ๑๓ ส.ค.๖๗ | ๑๑ ธ.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประ มาณที่ เบิกจ่าย | งบประ มาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๖๗ | โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนน ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ | ปรับปรุงเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๔ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๙๐,๐๐๐ | ๑๘ พ.ย.๖๗ | ๑๔ ม.ค.๖๘ | - | / | - | - | กองช่าง | กันเงิน |
| ๖๘ | โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย ๕ หมู่ที่ ๑๖ | ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๘๐ ลำดับที่ ๑๖๓ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๔๙๔,๐๐๐ | ๑๘ พ.ย.๖๗ | ๑๔ ม.ค.๖๘ | - | / | - | - | กองช่าง | กันเงิน |
| ๖๙ | โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายวน อุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายวน อุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง หมู่ที่ ๖ บ้านป่าสา ตำบลป่าซาง | ๖,๐๘๐,๐๐๐ | ๕,๓๕๐,๔๐๐ | ๗๒๙,๖๐๐ | ๑๑ เม.ย.๖๗ | ๑๐ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว

๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ งาน “ดอกบัวงาม ทานตะวันบาน ที่เวียงเชียงรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๗” | ส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน “ดอกบัวงาม ทานตะวันบาน ที่เวียงเชียงรุ้ง ประจำปี 2567” เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง, ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์งาน ฯลฯ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๓,๒๐๐ | ๖,๘๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗ | ๑๒ ธ.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างการดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง | โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลป่าซาง | ๓๐,๐๐๐ | ๑๘,๗๑๖ | ๑๑,๒๘๔ | ๑ พ.ย.๖๖ | ๑๓ ก.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๒ | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา | ๔๐,๐๐๐ | ๓๙,๙๕๕ | ๔๕ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๒๙ ก.พ.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๓ | โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยมีค่าใช้จ่ายเช่น ค่าป้าย คำวิทยากร ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | ๔,๑๔๐ | ๘๖๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล อบต.ป่าซาง (กิจกรรม ถวายเทียน /ประเพณียี่เป็ง) โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าป้าย, คำวิทยากร,ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๙๘ | ๒ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อัตรา คนละ ๑,๘๓๖ บาท/ปี | ๑๐๐,๙๘๐ | ๘๒,๖๒๐ | ๑๘,๓๖๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อัตรา คนละ ๓,๑๑๕ บาท/ปี | ๔๐๔,๙๕๐ | ๓๖๔,๔๔๕ | ๔๐,๕๐๕ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๗ | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา | พัฒนาข้าราชการ/พนักงานครู | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | / | กองการศึกษา | เนื่องจากยังไม่มีโครงการดำเนินการอบรม |
| ๘ | โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน | อินเทอร์เน็ตโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง | ๑๖,๘๐๐ | ๑๖,๘๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๙ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อัตรา คน ๆ ละ ๑,๒๘๐ บาท | ๑๙,๒๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๙,๒๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | | | | กองการศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณที่เบิกจ่าย | งบประมาณคงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วยดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปีเริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปีสิ้นสุดโครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ | | |
| ๑๐ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย (ศพด.) | อาหารกลางวันสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อัตรา คน ๆ ละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน | ๓๖๓,๘๒๕ | ๒๗๘,๖๙๔ | ๘๕,๑๓๑ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |
| ๑๑ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย | อาหารกลางวันสำหรับเด็กในโรงเรียนอนุบาล -องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อัตรา คน ๆ ละ ๒๔ บาทจำนวน ๒๐๐ วัน | ๖๑๖,๐๐๐ | ๑๔๐,๘๓๒ | โอนลด ๔๗๕,๑๖๘ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กองการศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑๒ | อาหารเสริม (นม) | ๑.อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จำนวน ๒๖๐ วันตามข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖และจำนวนเด็กนักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละภาคเรียนประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หากจำนวนเด็กนักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่างปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่จริง ๒ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลป่าซาง จำนวน ๕ แห่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านบ้านป่าซางเหนือ, โรงเรียนบ้านป่าซาง,โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา,โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยก -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลป่าซาง จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๒๖๐วัน ตามข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจำนวนเด็กนักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละภาคเรียนประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หากจำนวนเด็กนักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่างปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่จริง | ๑,๒๖๙,๑๙๐ | ๑,๗๓๓,๘๘๙.๘๗ | ๑๙๕,๓๐๐.๑๓ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซาง ตาม โครงการค่าย พัฒนาจิตตาม แนวทางวิถีพุทธ | พัฒนาจิตตามแนวทางวิถีพุทธโดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๔ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซาง ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๕ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซาง ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็น เลิศ ทางด้าน วิชาการ | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดย มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๖ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซาง ตามโครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียน โรงเรียน บ้านป่าซาง | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซาง ในอัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตามข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวนเด็ก นักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละ ภาคเรียน ประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หากจำนวนเด็ก นักเรียนมีการเพิ่ม/ลด ในระหว่าง ปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่ จริง | ๔๓๒,๐๐๐ | ๓๙๘,๐๖๑ | ๓๓,๙๓๙ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๒๖ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑๗ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน | พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๒๕ ธ.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๘ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๙ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๙ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ ตามโครงการ ส่งเสริม ความเป็น เลิศทางด้าน วิชาการ | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๒๓ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๐ | อุดหนุนโรงเรียน บ้าน ป่าซางเหนือ ตามโครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียนโรงเรียน บ้านป่าซางเหนือ | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือในอัตรามื้อละ 22 บาท ต่อคน จำนวน 190 วัน ตามข้อมูล วันที่ 1 มิถุนายน 2566 และจำนวนเด็ก นักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละภาคเรียน ประมาณ ร้อยละ 10 (ทั้งนี้หากจำนวนเด็ก นักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่าง ปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่ จริง | ๕๘๙,๖๐๐ | ๕๓๔,๔๐๔ | ๕๕,๑๙๖ | ต.ค.๖๖ | ๒๖ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๑ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยซี้เหล็ก ตามโครงการค่าย คุณธรรม จริยธรรม นักเรียน | ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหาร กลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๒ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยซี้เหล็ก ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๗,๕๐๐ | ๑๗,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๖ | ๕ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๓ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยซี้เหล็ก ตามโครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวันเด็ก นักเรียน โรงเรียน บ้านห้วยซี้เหล็ก | เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยซี้เหล็กในอัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตามข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และจำนวนเด็ก นักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละภาคเรียน ประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หากจำนวนเด็ก นักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่าง ปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่ จริง | ๔๕๙,๐๐๐ | ๔๐๐,๙๕๐ | ๕๘,๐๕๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๒๗ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๔ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยหมาก เอี้ยก ตามโครงการ ค่ายคุณธรรม จริยธรรม | ค่ายคุณธรรม จริยธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย เช่นค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๕ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยหมาก เอี้ยก ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๗ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยหมาก เอี้ยก ตามโครงการ ส่งเสริมความเป็น เลิศทางด้าน วิชาการ | ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการโดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๒๘ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยหมาก เอี้ยก ตามโครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวัน เด็ก นักเรียน โรงเรียน บ้านห้วยหมาก เอี้ยก | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอี้ยกในอัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตาม ข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละ ภาคเรียนประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หาก จำนวนเด็กนักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่าง ปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่ จริง | ๕๕๐,๐๐๐ | ๔๗๒,๒๕๗ | ๖๗,๗๔๓ | ๑ ต.ค.๖๖ | ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๙ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยห้างป่าสา ตามโครงการเด็กดี มีคุณธรรม | เด็กดีมีคุณธรรม โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่า วิทยากร/ค่าป้าย/ ค่าอาหารกลางวัน/ อาหารว่าง /ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๖,๐๐๐ | ๑๖,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๓๐ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยห้างป่าสา ตามโครงการ อุดหนุนอาหาร กลางวัน เด็ก นักเรียน โรงเรียน บ้านห้วยห้างป่าสา | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสาในอัตรามื้อละ ๒๗ บาท ต่อคน จำนวน ๒๐๐ วัน ตาม ข้อมูล วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ และ จำนวนเด็กนักเรียนที่มีการปรับเพิ่มในแต่ละ ภาคเรียนประมาณ ร้อยละ ๑๐ (ทั้งนี้หาก จำนวนเด็กนักเรียนมีการเพิ่ม/ลดในระหว่าง ปีงบประมาณจะเบิกจ่ายตามจำนวนที่มีอยู่ จริง | ๒๙๗,๐๐๐ | ๒๘๗,๕๕๐ | ๙,๔๕๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๓๑ | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยห้างป่าสา ตามโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นโดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวิทยากร ค่า ป้าย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุ ฯลฯ | ๑๙,๐๐๐ | ๑๙,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/ กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ๑๕,๐๐๐ | ๘,๕๖๕ | ๖,๔๓๕ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒ | โครงการควบคุมป้องกันโรคระบาด (โรคไข้เลือดออก) เช่น ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน / ค่าน้ำมัน ค่าทรายอะเบส ฯลฯ | ควบคุมป้องกัน โรคระบาด (โรคไข้เลือดออก) เช่น ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน / ค่าน้ำมัน ค่าทรายอะเบส ฯลฯ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๐๗,๙๐๙.๑๐ | ๔๒,๐๙๐.๙๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๓ | โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ | ตรวจสอบรับรองคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบผลิตเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๒๐๐ | ๔,๘๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๔ | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | วัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีเช่น ค่าวัคซีน/ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น ฯลฯ | ๗๒,๒๘๐ | ๖๔,๓๔๑ | ๗,๙๓๙ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ | อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบริหารจัดการขยะให้เป็นศูนย์ เช่น ค่าป้าย,ค่าจัดสถานที่,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุ ,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๖ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านกัญมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านกัญมะเร็งเต้านม | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๘ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านกัญมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณด้านกัญมะเร็งเต้านม | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
 ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๙ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๑๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๑๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑๘ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๑๙ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ เจ้าด้านกษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
 ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร ราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร ราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒๒ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดล | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระ ราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า อานันทมหิดล | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒๓ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร ราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร ราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๔ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านครบาลรัตนโกสินทร์ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านครบาลรัตนโกสินทร์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | |
| ๒๕ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | |
| ๒๖ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านครบาลรัตนโกสินทร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้านครบาลรัตนโกสินทร์ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก กรมฯ ไม่จัดสรรให้ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๒๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |
| ๒๘ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายาต้านภัยมะเร็งเต้านม | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |
| ๒๙ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๓๐ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่จัดสรรให้ |
| ๓๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่จัดสรรให้ |
| ๓๒ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่จัดสรรให้ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๓๓ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |
| ๓๔ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |
| ๓๕ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจาก งบประมาณไม่จัดสรรให้ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและการสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๓๖ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชด้านกัญมะเร็งเต้านม | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชด้านกัญมะเร็งเต้านม | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่จัดสรรให้ |
| ๓๗ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ โครงการสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ไม่สามารถ ดำเนินการได้ เนื่องจาก งบประมาณ ไม่จัดสรรให้ |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ แผนงานการริ่กษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยเช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร ฯลฯ | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัยเช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพ ผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๖ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เช่น ค่าป้ายโครงการ,ค่าวัสดุ, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๑,๙๑๐ | ๘,๐๙๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๒ ม.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๓ | โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสำคัญ | ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เทศกาลปีใหม่ เทศบาลสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้ไปเบิกจ่ายเบิยเลี้ยง อปพร. และเบิกในหมวดค่าวัสดุฯ |
| ๔ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของ ศพส. อ.เวียงเชียงรุ้ง | ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๐ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๕ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวัน อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน (วัน อปพร.) | อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (วัน อปพร.) | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๒๐ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๖ | อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๖ ตามโครงการจัดทำแนว กันไฟหมอกควัน | แนวกันไฟ หมอกควัน เพื่อป้องกันมิให้ไฟ ป่าเข้าพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน และอนุรักษ์ของชุมชนในตำบลป่าซาง หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๖๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.พ.๖๗ | ๕ มี.ค. ๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๗ | โครงการแสงส่องสว่าง ป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนน | จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน ๑๕๕ ชุดๆ ละ ๓,๑๗๕ บาท | ๔๙๒,๑๒๕ | ๔๘๗,๒๐๓.๗๕ | ๔,๙๒๑.๒๕ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๔ เม.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากยัง ไม่มีผู้ยื่นคำ ร้องขอรับ ความ ช่วยเหลือ จาก อบต. |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมการจัด ดอกไม้งานมงคลและงาน พิธี | ฝึกอบรมอาชีพการจัดดอกไม้งานมงคล และงานพิธีสำหรับกลุ่มพัฒนาสตรีและ ประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร, ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๒,๕๕๐ | ๒,๔๕๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๖ เม.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมการนวด แผนไทย | ฝึกอบรมนวดแผนไทย ให้กับกลุ่มนวด แผนไทย /กลุ่มพัฒนาสตรีและผู้สนใจ ทั่วไป เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากห้วง ระยะเวลาใน การจัดทำ อบรมเป็นช่วง ฤดูการทำ เกษตร ประกอบกับ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ทำ การเกษตร |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ ผู้สูงอายุการทำพรมเช็ด เท้า | ฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุการทำพรมเช็ด เท้า เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๒๕,๐๐๐ | ๑๗,๔๐๐ | ๗,๖๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๓๑ พ.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ การทำกล้วยอบน้ำผึ้ง | ฝึกอบรมอาชีพ กล้วยอบน้ำผึ้ง ให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าใช้จ่ายที่ เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากกลุ่มพัฒนา สตรีขอเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการฝึกอบรม อาชีพการผูกผ้าในงาน พิธี ตามหนังสือ กพ สค.๑/๒๕๖๗ เรื่อง ขอ เปลี่ยนแปลงโครงการ ฝึกอบรมอาชีพ |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ การแปรรูปสับปะรด | ฝึกอบรมอาชีพการ แปรรูปสับปะรด ให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากกลุ่มพัฒนา สตรีขอเปลี่ยนแปลง เป็นโครงการฝึกอบรม อาชีพการผูกผ้าในงาน พิธี ตามหนังสือ กพ สค.๑/๒๕๖๗ เรื่อง ขอ เปลี่ยนแปลงโครงการ ฝึกอบรมอาชีพ |
| ๖ | โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ เด็กและสตรี | ให้กับเด็กและสตรีในพื้นที่ เช่น ค่าป้าย ,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและ จำเป็น ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๗๖๐ | ๙,๒๔๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมอาชีพ การผูกผ้าในงานพิธี | -ฝึกอบรมอาชีพผูกผ้าในงานพิธีให้กับ กลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนทั่วไป เช่น ค่าป้าย,ค่าวิทยากร,ค่าอาหาร,ค่าอาหาร ว่างและเครื่องดื่ม,ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น ฯลฯ | ๓๕,๐๐๐ | ๓๒,๐๐๐ | ๒,๔๔๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | | | | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียนอนุบาล | แข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ โรงเรียนอนุบาล | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๑ ธ.ค.๖๖ | / | - | - | | กอง การศึกษา | - |
| ๒ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวัน พระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราชและ วันที่ ระลึกมหาจักรีบรม ราชวงศ์ | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๓ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการงาน พ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาดจังหวัด เชียงราย | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๒๙ ก.พ.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๔ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการพิธี สงฆ์อนุสาวรีย์ พญามังรายมหาราช | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๐ เม.ย. ๖๗ | / | | | | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๕ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวัน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล มหาราชเจ้า | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๖ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวัน คล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรม ของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.ค.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๗ | อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอเวียง เชียงรุ้ง โครงการวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริ ภคินี พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง | อุดหนุนตามโครงการหรือกิจกรรมของ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๘ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียง เชียงรุ้ง โครงการวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร | อุดหนุนตามโครงการหรือ กิจกรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๑ ต.ค.๖๖ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๙ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรี นครินทราบรมราชชนนี | อุดหนุนตามโครงการหรือ กิจกรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๑ ต.ค.๖๖ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๐ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว | อุดหนุนตามโครงการหรือ กิจกรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๑ ต.ค.๖๖ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๑ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง โครงการวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของ ระ บาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ ศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วัน ชาติและวันพ่อแห่งชาติ | อุดหนุนตามโครงการหรือ กิจกรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ ธ.ค.๖๖ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑๒ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง โครงการวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล ลักษณ พระบรมราชินี | อุดหนุนตามโครงการหรือ กิจกรรมของอำเภอเวียงเชียงรุ้ง | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๐ มิ.ย.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๓ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ เวียงเชียงรุ้ง โครงการงานสืบ สานประเพณีนมัสการ และสร งน้ำพระธาตุคุดอยตุง | งานสืบสานประเพณีนมัสการและ สร้งน้ำพระธาตุคุดอยตุง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่า ตกแต่งขบวนแห่ ค่าพิธีทาง ศาสนา ค่าเครื่องดื่ม ค่าป้าย ค่า เครื่องเสียง ฯลฯ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |
| ๑๔ | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ป่าซาง | สร้งน้ำพระธาตุคุดอยตุง โดยมี รายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่า จัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหาร กลางวัน ค่าเครื่องดื่ม ค่าเครื่อง เสียง ฯลฯ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าซาง ที่ขึ้น ทะเบียน ผู้สูงอายุแล้ว ตามที่ กฎหมายกำหนดฯ | ๑๙,๕๓๒,๔๐๐ | ๑๘,๔๘๑,๐๐๐ | ๑,๐๕๑,๔๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒ | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพให้ผู้มีสิทธิรับเงิน เบี้ยยังชีพความพิการ ให้แก่คน พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดที่ได้แสดงความจำนงโดยการ ขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการไว้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลป่าซาง | ๓,๖๖๗,๒๐๐ | ๓,๗๒๗,๒๐๐ | ๕,๔๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และมีความเป็นอยู่ยากจนหรือถูก ทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแลไม่ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้ โดยผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับ เบี้ยยังชีพคนละ ๕๐๐ ต่อเดือน ครบทั้ง ๑๒ เดือน | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

๔.๕ แผนงานงบกลาง

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๔ | เงินสำรองจ่าย | กรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและ ยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณภัย หรือ คาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณี ฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนเป็น ส่วนรวม ฯลฯ แยกดังนี้ สำนักปลัด ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท กองช่างตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท | ๘๐๐,๐๐๐ | ๕๓๔,๗๖๕.๑๘ | ๑๘๒,๒๓๔ -โอนลด ๘๓,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๖ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

๕.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | เนื่องจากยังไม่มี ผู้ยื่นคำร้อง ขอรับความ ช่วยเหลือจาก อบต. |
| ๒ | โครงการปล่อยปลาลงใน แหล่งน้ำสาธารณะ | จัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะใน พื้นที่ตำบลป่าซาง,ปายโครงการ ฯลฯ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๙,๙๖๐ | ๔๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๓ | โครงการปลูกต้นไม้เพื่อ เพิ่มพื้นที่สีเขียว | ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่ สีเขียว เช่น ค่าพันธุ์ไม้,ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๒,๘๔๕ | ๐.๐๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๒๐,๐๐๐ | ๑,๘๑๐ | ๐.๐๐ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

๕.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำ ล้นห้วยเหมืองกลางตอน เหนือ หมู่ที่ ๑๐ | ก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๒.๕๐ เมตร สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๑๒ มี.ย.๖๗ | ๑๕ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒ | โครงการขุดลอกลำเหมือ งธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๗ | ขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ขนาดปริมาณ กว้าง ๑.๘๐ - ๒.๘๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ระยะทางรวม ๑,๑๘๐ เมตร | ๖๘,๐๐๐ | ๖๗,๙๐๐ | ๑๐๐ | ๒๑ มี.ย.๖๗ | ๒๐ ต.ค.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|--|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิก อบต. | ออกหน่วยบริการ นอกสถานที่ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน เช่น คำป้าย,คำเอกสาร วัสดุเครื่องเขียน คำอาหารและ เครื่องดื่ม, คำอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | ยังไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ ครบวาระการ ดำรงตำแหน่ง นายก อบต. และ สมาชิก อบต. หรือ มีการลาออกหรือ เสียชีวิตของ สมาชิก อบต. |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน | ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา ศักยภาพการทำงานให้แก่ผู้เข้ารับ การอบรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูฯ พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนและประชาชน เช่น คำอาหาร/เครื่องดื่ม/ค่าที่พัก/ ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๓๓๖,๙๓๐ | ๖๓,๐๗๐ | ๑ ก.พ.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เรื่องกฎหมาย | อบรมให้ความรู้ ด้านกฎหมาย นำรู้แก่ประชาชนและความรู้ ภัย จากสื่อออนไลน์และการรักษาความ ปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ (กฎหมายมรดก การหย่า ความรู้ ภัยจากสื่อออนไลน์และการรักษา ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ฯลฯ) | ๒๐,๐๐๐ | ๑๗,๕๖๐ | ๒,๔๔๐ | ๑ มี.ย.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม | พัฒนาศักยภาพและอบรม ด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาพนักงาน ส่วนตำบล พนักงานครู ฯ พนักงาน จ้างและผู้ได้รับมอบหมาย ของ อบต. ป่าซาง เช่น ค่าอาหาร/ เครื่องดื่ม/ค่าวิทยากร/ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ฯลฯ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๐,๗๖๐ | ๙,๒๔๐ | ๑ พ.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๕ | โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ปรับปรุงระบบงานเกี่ยวกับแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและการ จัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจ้างสำรวจภาคสนาม ค่าวัสดุ สำรวจ ฯ ค่าวัสดุอุปกรณ์จำเป็น ค่าธรรมเนียม การคัดสำเนาเอกสารสิทธิ์ ฯลฯ เพื่อจัดเตรียมการจัดทำฐานข้อมูล ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างตามที่กฎหมายกำหนด | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐ โอนลด ๓๐,๐๐๐ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | งบประมาณ โครงการ ดังกล่าวได้ โอนไป ดำเนินการ อื่นที่มีความ จำเป็น |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑ ตัว | ๔,๑๐๐ | ๔,๐๙๐ | ๑๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เครื่องพ่นหมอกควัน สะพวยไพล์ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข | เครื่องพ่นหมอกควันสะพวยไพล์ ที่ ใช้ในงานสาธารณสุข -เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอก ควันสะพวยไพล์ ที่ใช้ในงาน สาธารณสุข จำนวน ๒ เครื่องๆละ ๘๑,๑๐๐.-บาท | ๑๖๒,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๖๒,๐๐๐ โอนตั้ง รายการใหม่ | ไม่ได้ ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ | - | - | - | / | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เครื่องพ่นหมอกควัน | เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๓ เครื่องๆละ ๕๙,๐๐.- บาท | ๑๗๗,๐๐๐ | ๑๗๗,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ก.พ.๖๗ | ๓๑ พ.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน กระจก | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๑๑๘ X ลึก ๔๐ X สูง ๘๗ ซม.- โครงทำจาก เหล็ก ภายในมีแผ่นชั้น ๒ ชั้น สามารถปรับระดับได้- บานเลื่อน กระจก - คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาตลาด ท้องถิ่น เนื่องจากไม่ได้กำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๙ ก.พ.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |
| ๒ | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว ๆ ๔,๕๐๐ บาท | ๔,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๙ ก.พ.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวผล แบบที่ ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวผล แบบที่ ๑ จำนวน ๒ ชุด โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๔๘,๐๐๐ | ๔๗,๕๘๐ | ๔๒๐ | ๑ ม.ค.๖๗ | ๒๙ ก.พ.๖๗ | / | - | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผล แบบที่ ๑ | คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ จำนวน ๑ ชุด โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๑,๙๐๐ | ๒,๑๐๐ | ๑ ธ.ค.๖๖ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑ ตัว | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑ ตัว ราคา ตัวละ ๔,๑๐๐ บาท -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ -เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๔,๑๐๐ | ๔,๐๙๐ | ๑๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ | เครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง -สำหรับห้องขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม. สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตั้งแต่ PM ๒.๕ ตั้งงบประมาณ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น เนื่องจาก ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ สำนัก งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑ | ๔๒,๐๐๐ | ๓๘,๔๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ มี.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | ๙,๕๐๐ | ๙,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๐ มี.ย.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อรถกระบะ จำนวน ๑ คัน | จัดซื้อรถกระบะ เป็นรถยนต์บรรทุก เท้ายึดตั้งครน ไฮดรอลิคพร้อม กระเช้า ซ่อมไฟท้ายสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้าที่ ๒๑๕ ลำดับที่ ๔๙ | ๒,๖๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒,๖๕๐,๐๐๐ | ๑ ก.ย.๖๗ | ๑๙ ม.ค.๖๘ | - | / | - | - | กองช่าง | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง | จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาด ความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๗๐ ถัง แบบพลาสติก ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำ ได้ไม่น้อยกว่า ๒) คุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๓) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และ ไม่รวมค่าติดตั้ง | ๔๙๐,๐๐๐ | ๔๖๔,๖๑๖ | ๔,๓๘๓.๓๘ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน | จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่เกิน ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ (๑) เป็นกระบะสำเร็จรูป (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ล แค็บ ๔ ประตู (๓) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (๔) เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต | ๘๕๐,๐๐๐ | ๕๘๗,๔๔๐.๑๑ | ๒๖๒,๕๕๙.๐๙ | ๑ เม.ย.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน | จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๕ ตู้ ราคากลางตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๘ | ๓๓,๐๐๐ | ๒๘,๕๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๓๑ พ.ค. ๖๗ | ๓๑ ก.ค. ๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์ครุภัณฑ์การศึกษา
 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้ นักเรียนระดับอนุบาล | จัดซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนระดับ อนุบาล (ขาพลาสติก จำนวน ๗๐ ชุด) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๒ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๑๖๘,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิ.ย.๖๗ | ๓๑ ก.ค.๖๗ | / | - | - | - | กอง การศึกษา | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์อื่น
 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป จำนวน ๑ เตา | จัดซื้อเตาเผาขยะสำเร็จรูป จำนวน ๑ เตา เป็นไปตาม พรบ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๕ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มี.ค.๖๗ | ๓๑ ส.ค.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|-----------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เก้าอี้สำนักงาน | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๑ ตัว เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท -ขนาดกว้าง ๖๙๐ X ลึก ๗๙๐ X สูง (๑๑๕๐-๑๒๘๐) มม. -พนักพิงและที่นั่งหุ้มด้วยหนัง PU สีดำ -ชุดที่ปรับได้สามารถปรับให้อยู่ในระดับที่สูง -ชุดโยกเป็นระบบสปริงที่แยกอิสระ มีตัวล็อคความปลอดภัยเพื่อปรับ ล็อคสูงต่ำและ สามารถปรับได้ -ขาเก้าอี้ ๕ แฉก ตั้งงบประมาณจัดซื้อตามราคาตลาดท้องถิ่น | ๕,๐๐๐ | ๔,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (โอนงบประมาณ)
 (ระหว่างเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ ที่เบิกจ่าย | งบประมาณ คงเหลือ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | | | หน่วย ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|-------|--|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
| | | | | | | วัน/เดือน/ปี เริ่มโครงการ | วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด โครงการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่างการ ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ สำนักงาน จำนวน ๑ ชุด โดยมี คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | - | - | - | สำนักปลัด | - |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งหมึก พิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๒ ตัว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๒ ตัว ราคา ตัวละ ๔,๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๒๐๐ บาท -เป็นไปตามหลักเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ -เป็นไปตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ | ๘,๒๐๐ | ๘,๑๘๐ | ๒๐ | ๑ ส.ค.๖๗ | ๓๐ ก.ย.๖๗ | / | | | - | สำนักปลัด | - |

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๑.๒ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติได้น้อย ส่งผลให้ต้องแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยครั้ง จึงทำให้อัตราความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

๑.๓ สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๑.๔ มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๑.๕ มีข้อจำกัดด้านอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้ต้องยกเลิกการจัดโครงการ ทำให้การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้อัตราความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง มีผลการดำเนินงาน ที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

๔. ควรให้ความสำคัญและพิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

๕. การจัดกิจกรรม/โครงการ ควรถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างเคร่งครัด

๖. ควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ผู้นำหมู่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอโครงการพัฒนามายังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง เป็นประจำทุกปี

ปัญหา อุปสรรค

๑. ส่งเสริมการจัดการงบประมาณและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

๒. กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากขึ้น อาจส่งผลให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายในการให้ความร่วมมือโดยเฉพาะการทำประชามติท้องถิ่นซึ่งมีการดำเนินการในส่วนราชการ

๓. ข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องไม่สามารถทำได้ ทำให้ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด

๔. ปัญหาสาธารณสุขภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ พิจารณาบรรจุแผนงาน โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน่วงที

๕. ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ที่เกิดอันตรายต่อประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล แนวทางแก้ไขปัญหา คือการประชาชนสัมพันธ์ธรรมาภิบาล การป้องกัน/ลงพื้นที่ ระวังการเกิดโรคระบาดการทำลาย การรักษา

๖. ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล ยังมีถนน โดยใช้งบประมาณของ อบต. หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกให้ได้มากที่สุด

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณรวมถึงสถานการณ์คลังในการกำหนดโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการโครงการได้ตามแผน ร้อยละเพิ่มขึ้น มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๒. มีการยกเลิกโครงการและไม่ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ โดยหน่วยงานรับผิดชอบมิได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นในการยกเลิก ทำให้ร้อยละของการยกเลิกโครงการสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในงบประมาณนั้นแผนจำนวนโครงการที่ดำเนินการระหว่างปี บางยุทธศาสตร์ มีจำนวนมากกว่าโครงการที่ระบุไว้ในแผนพัฒนา ซึ่งสามารถอนุมานได้ว่าบางโครงการจัดทำโดยไม่มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรดำเนินการติดตามให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่

๔. มีช่องทางที่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าซางได้ตลอดเวลา